

BÁO CÁO

Thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Sau khi xem xét Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 24/6/2020 của UBND thị xã về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thị xã cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá của UBND thị xã và nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 6 tháng đầu năm 2020.

Sáu tháng đầu năm trên địa bàn thị xã có 130 dự án đang triển khai thực hiện, trong đó có 34 dự án chuyển tiếp, 96 dự án xây dựng mới. Kế hoạch đầu tư năm 2020 là: 602,104 tỷ đồng, thực hiện được 244,92 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch năm, bằng 123% so với cùng kỳ, cụ thể như sau: Các công trình do UBND thị xã làm chủ đầu tư kế hoạch là: 275,926 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm được 83,5 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch năm; Các công trình do xã, phường làm chủ đầu tư kế hoạch là: 326,178 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm được 161,42 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch. Một số dự án thuộc nguồn vốn trung ương, vốn tỉnh và vốn mục tiêu quốc gia được thực hiện đảm bảo tiến độ.

2. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, thanh toán và xử lý nợ đọng xây dựng.

- Công tác lập và phê duyệt dự án đầu tư được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo theo Quyết định số 3304/QĐ- UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án vốn nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

- Công tác thanh, quyết toán công trình hoàn thành được thực hiện một cách nghiêm túc. 6 tháng đầu năm là 46 công trình, với tổng mức đầu tư được duyệt là 83,945 tỷ đồng, giá trị nghiệm thu quyết toán A-B là 78,499 tỷ đồng, qua thẩm định quyết toán đã điều chỉnh giảm so với giá trị dự toán là 7,169 tỷ đồng và giảm so với quyết toán A-B là 1,723 tỷ đồng; Công tác quyết toán thực hiện đúng theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Căn cứ kết quả quyết toán làm cơ sở cho UBND thị xã và UBND các xã, phường xác định chính xác nợ vốn đầu tư của từng cấp ngân sách, từ đó có kế hoạch và phương án để giải quyết công nợ.

Căn cứ kế hoạch giao vốn đầu tư theo Nghị quyết của HĐND thị xã phê chuẩn và nguồn vốn chương trình mục tiêu tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2020 là: 462,742 tỷ đồng, giải ngân được 183,55 tỷ đồng, đạt 40 % kế hoạch, trong đó:

- Nguồn ngân sách TW, ngân sách tỉnh giao kế hoạch 6 tháng đầu năm là: 142,022 tỷ đồng, giải ngân được: 36,023 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch.

- Ngân sách cấp huyện kế hoạch giao là: 201,91 tỷ đồng, giải ngân được 97,907 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch;

- Nguồn vốn ngân sách cấp xã kế hoạch là: 118,81 tỷ đồng, giải ngân được 49,62 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch.

- Công tác rà soát, xử lý nợ đọng xây dựng được UBND thị xã thực hiện, tổng số nợ đọng xây dựng tính đến ngày 31/12/2019 nợ phải trả từ nguồn ngân sách TW, NS tỉnh, NS cấp huyện và NS cấp xã là: 83,613 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách TW, NS tỉnh nợ là: 33,463 tỷ đồng, Ngân sách cấp huyện nợ: 38,98 tỷ đồng, ngân sách cấp xã nợ: 11,17 tỷ đồng.

Kế hoạch xử lý nợ xây dựng năm 2020: 63,676 tỷ đồng, trong đó: Nguồn TW và tỉnh là: 16,323 tỷ đồng, NS cấp huyện nợ là: 36,288 tỷ đồng và NS cấp xã nợ là: 11,065 tỷ đồng;

- Đã xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản là: 43,07 tỷ đồng, trong đó: NSTW, NS tỉnh là: 16,323 tỷ đồng, NS cấp huyện là: 23,462 tỷ đồng và NS cấp xã là: 3,285 tỷ đồng;

- Tỷ lệ xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đạt 68% so với kế hoạch;

- Số nợ đọng còn phải thanh toán theo kế hoạch là: 20,606 tỷ đồng.

3. Một số tồn tại hạn chế

Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thị xã cơ bản đồng tình với những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân như báo cáo đã chỉ ra. Đề nghị UBND thị xã và các đại biểu phân tích thêm nhằm làm rõ hơn một số vấn đề có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đó là:

- Công tác lập và phê duyệt dự án đầu tư được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, tuy nhiên một số dự án đầu tư XDCB thi công dần trải, không đảm bảo thời gian kế hoạch.

- Một số dự án, công trình, đặc biệt dự án công trình theo tiêu chí nông thôn mới việc xây dựng kế hoạch đầu tư, dự toán thiết kế và bố trí nguồn vốn thực hiện còn chậm. Một số dự án còn dần trải, một số dự án nhà thầu chây ì thực hiện tiến độ chậm. Năng lực quản lý đầu tư của các xã, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu.

- Việc quy hoạch đầu tư tổng thể một số dự án trọng điểm triển khai chậm do không bố trí được nguồn vốn.

- Công tác thanh toán, quyết toán, hoàn ứng, đối ứng vốn đầu tư chậm so với kế hoạch. Tình hình nợ đọng xây dựng tuy có giảm nhưng vẫn đang ở mức cao.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án còn hạn chế. Một số công trình triển khai thi công khi bàn giao chất lượng chưa đạt yêu cầu, nhanh xuống cấp đặc biệt công trình nông thôn.

3. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thị xã thông nhất với nhiệm vụ và giải pháp của UBND thị xã xây dựng. Tuy nhiên cần nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2020, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công theo Nghị quyết HĐND thị xã đề ra, UBND thị xã tập trung vào một số nội dung sau:

- Tập trung các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng từ trung ương, của tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch đất khu dân cư, nhằm khai thác quỹ đất từ đấu giá để tranh thủ nguồn vốn phục vụ đầu tư.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang giao dở, các công trình chuyển tiếp đặc biệt là các công trình phục vụ phòng chống thiên tai, lụt bão, công trình dân sinh, các công trình giao thông nông thôn, công trình văn hóa và các công trình trọng điểm của huyện.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức thẩm tra, thẩm định phê duyệt công trình để thực hiện theo đúng kế hoạch; phê duyệt quyết toán giải ngân vốn đầu tư đúng tiến độ, kịp thời. Kiên quyết xử lý những đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng cam kết tiến độ, thời gian và có hành vi gian lận trong thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường hoàn thiện thủ tục trình phê chuẩn chủ trương đầu tư theo danh mục được HĐND thị xã Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thị xã báo cáo HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016- 2021, kỳ họp thứ 15 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thị ủy (b/c);
- Thường trực HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND thị xã;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã;
- Các đại biểu HĐND thị xã;
- Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường;
- Lưu VT; Ban KT- XH.

TM. BAN KINH TẾ- XÃ HỘI

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Đậu Văn Hùng