

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.**

#### **I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công**

Thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm trên địa bàn thị xã trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Song được sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, thử thách của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thị xã, đa số các dự án được triển khai thực hiện theo kế hoạch, nhiều dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác giải ngân vốn đầu tư được quan tâm, tạo điều kiện thanh toán cho nhà thầu để thực hiện thi công theo kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

#### **1. Về công tác chỉ đạo điều hành**

UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và quyết toán dự án đầu tư hoàn thành theo đúng quy định; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chặt chẽ chất lượng thi công các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; kiểm soát chặt chẽ tạm ứng vốn cho nhà thầu và yêu cầu hoàn trả vốn ứng đúng quy định. Trưởng các phòng, ban theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện dự án, để kịp thời đề xuất với UBND thị xã giải quyết những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ dự án. UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn; chủ động giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

#### **2. Về triển khai thực hiện dự án đầu tư**

Thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước

- Về quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng được triển khai thực hiện đầy đủ trong các khâu: Quản lý chất lượng khảo sát, quản lý chất lượng thiết kế xây dựng; quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo hành công trình.

- Các dự án được tăng cường giám sát chất lượng thi công thông qua đơn

vị tư vấn giám sát và giám sát cộng đồng.

- Công tác đấu thầu, chỉ định thầu được triển khai thực hiện đảm bảo thủ tục theo các quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và các quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu.

- Các dự án triển khai thi công cơ bản đảm bảo được tiến độ. UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban, các chủ đầu tư tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi xây dựng.

### **3. Về thực hiện đầu tư xây dựng**

Sáu tháng đầu năm trên địa bàn thị xã có 152 dự án đang triển khai thực hiện, trong đó có 42 dự án chuyển tiếp, 110 dự án xây dựng mới. Kế hoạch đầu tư công năm 2021 là: 1.255,503 tỷ đồng, thực hiện được: 351,245 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch, bằng 143% so với cùng kỳ (351,245/244,92), cụ thể như sau:

**3.1. Các dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư (53 dự án), kế hoạch là: 777,433 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm được: 184,495 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch năm, trong đó:**

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang 13 dự án, kế hoạch: 267,25 tỷ đồng, thực hiện được: 138,15 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch,

- Dự án đầu tư mới năm 2021 là 40 dự án, kế hoạch: 510,183 tỷ đồng, thực hiện được: 46,345 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch.

**3.2. Các dự án do xã, phường làm chủ đầu tư (99 dự án), kế hoạch là: 477,07 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm được: 166,75 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch, trong đó:**

- Dự án chuyển tiếp năm 2020 sang 29 dự án, kế hoạch: 185,74 tỷ đồng, thực hiện được: 118,2 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch.

- Dự án đầu tư mới năm 2021 là 70 dự án, kế hoạch: 291,33 tỷ đồng, thực hiện được: 48,55 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch.

*(Danh mục các dự án theo phụ biểu số 01 đính kèm).*

### **4. Về công tác quyết toán dự án đầu tư hoàn thành**

Tổng số dự án đã phê duyệt quyết toán 6 tháng đầu năm là 48 dự án, với tổng mức đầu tư được duyệt là 152,5 tỷ đồng, giá trị nghiệm thu quyết toán A-B là 143,2 tỷ đồng, qua thẩm định quyết toán đã điều chỉnh giảm so với giá trị dự toán là 11,15 tỷ đồng và giảm so với quyết toán A-B là 1,83 tỷ đồng; Công tác quyết toán thực hiện đúng theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Căn cứ kết quả quyết toán làm cơ sở cho UBND thị xã và các xã, phường xác định chính xác số nợ vốn đầu tư của từng cấp ngân sách, từ đó có kế hoạch và phương án để giải quyết công nợ.

## **5. Về thanh toán vốn đầu tư**

Căn cứ kế hoạch giao vốn đầu tư theo Nghị quyết của HĐND thị xã phê chuẩn và nguồn vốn chương trình mục tiêu tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2021 là: 1.208,338 tỷ đồng (nguồn TW là: 260,943; nguồn tỉnh: 45,395 tỷ đồng; nguồn Thị xã: 618,7 tỷ đồng và nguồn xã, phường: 283,3 tỷ đồng), ước giải ngân 6 tháng đầu năm được 214,2 tỷ đồng, đạt 16 % kế hoạch, trong đó:

- Nguồn ngân sách TW kế hoạch giao: 260,943 tỷ đồng, chưa giải ngân (Dự án đường ven biển đoạn đi qua địa bàn thị xã Nghi Sơn)

- Nguồn ngân sách tỉnh giao kế hoạch: 45,395 tỷ đồng, giải ngân được: 20,495 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch.

- Ngân sách thị xã kế hoạch giao là: 618,7 tỷ đồng (bao gồm cả ghi thu, ghi chi dự án hạ tầng khu dân cư), giải ngân được 98,8 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch;

- Ngân sách xã, phường kế hoạch: 283,3 tỷ đồng, giải ngân được: 94,9 tỷ đồng, đạt 33,5% kế hoạch.

## **6. Về kết quả xử lý nợ đọng XDCB**

- Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31/12/2020 nợ phải trả từ nguồn ngân sách TW, NS tỉnh, NS thị xã là: 135,7 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách TW, NS tỉnh nợ là: 8,58 tỷ đồng, Ngân sách thị xã nợ: 30,82 tỷ đồng, ngân sách xã, phường nợ: 96,3 tỷ đồng.

- Kế hoạch xử lý nợ xây dựng năm 2021: 129,79 tỷ đồng, trong đó: Nguồn TW và tỉnh là: 2,67 tỷ đồng, NS thị xã là: 30,82 tỷ đồng, ngân sách xã, phường: 96,3 tỷ đồng.

- Đã xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản là: 84,29 tỷ đồng, trong đó: NSTW, NS tỉnh là: 2,67 tỷ đồng, NS thị xã là: 30,82 tỷ đồng và ngân sách xã, phường: 50,8 tỷ đồng .

- Tỷ lệ xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đạt 65% so với kế hoạch;

- Số nợ đọng còn phải thanh toán theo kế hoạch là: 45,5 tỷ đồng.

## **7. Những tồn tại và nguyên nhân**

### **7.1. Tồn tại**

- Một số chủ đầu tư cấp xã chưa chủ động nghiên cứu Luật Đầu tư công; Luật xây dựng và các văn bản liên quan đến công tác quản lý đầu tư, công tác quản lý và giám sát về tiến độ, chất lượng chưa đạt hiệu quả cao.

- Một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện dự án chậm, có dự án đến nay vẫn chưa thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, trong khi Chủ trương đầu tư đã được HĐND phê duyệt từ ngày 26/12/2020.

- Công tác GPMB một số dự án hạ tầng các khu dân cư chưa kịp thời làm

chậm tiến độ thực hiện dự án, ảnh hưởng đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất và công tác thu tiền đất tái định cư, thu nghĩa vụ tài chính, do đó nguồn vốn chi cho đầu tư phát triển còn khó khăn.

- Về thu hồi hoàn ứng: Dự án đường giao thông từ xã Hùng Sơn đi xã Phú Lâm (đường 2b cũ) nhà thầu ứng trước tiền để thi công còn dự ứng là 4,562 tỷ đồng, UBND thị xã đã nhiều lần yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công, lập và nghiệm thu khối lượng hoàn ứng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Dự án nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hệ thống sông kênh Than, số dư tạm ứng: 868 triệu đồng chưa có hồ sơ hạ ứng.

## **7.2. Nguyên nhân**

- Do Đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên việc tập trung nhân lực lao động khó khăn.

- Một số dự án phải thực hiện lập điều chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định, phê duyệt lại theo chế độ, chính sách mới quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn mới về quản lý đầu tư xây dựng, nên dẫn đến chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra như: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, kế hoạch giao: 31,719 tỷ đồng, hiện nay đang trình phê duyệt dự án đầu tư và dự án: Khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư Hải Hà kế hoạch giao: 20 tỷ đồng, dự án đang lập thiết kế bản vẽ thi công.

- Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển đoạn đi qua thị xã Nghi Sơn tổng kế hoạch vốn giao: 260,943 tỷ đồng chưa giải ngân được, dự kiến giải ngân trong tháng 7 năm 2021.

## **II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm**

### **1. Nhiệm vụ**

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021, đáp ứng cơ sở vật chất cho việc giảng dạy học tập ở các trường học, đảm bảo giao thông, kênh mương, phát triển đô thị... ổn định sản xuất của nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sáu tháng cuối năm cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1.1. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư:** Tập trung kiểm tra, rà soát các dự án đang thi công dở dang để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo đúng thời gian theo hợp đồng đã ký kết. Đấu mới với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và nhà thầu để xử lý dứt điểm số dư tạm ứng của 02 dự án: Đường giao thông từ xã Hùng Sơn đi xã Phú Lâm (đường 2b cũ) nhà thầu ứng trước tiền để thi công hiện nay còn dự ứng là 4,562 tỷ đồng và dự án: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hệ thống sông kênh Than, số dư tạm ứng; 868 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các dự án trọng điểm, dự lớn như: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà; Dự án khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định

cư xã Hải Hà; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển đoạn đi qua thị xã Nghi Sơn (hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện chi trả trong tháng 7 năm 2021).

**1.2.** Ban Quản lý dự án đầu tư thị xã và UBND các xã, phường hoàn tất các hồ sơ, tổ chức thẩm định quyết toán các dự án đã hoàn thành, không để tình trạng quyết toán chậm, tồn đọng kéo dài. Các chủ đầu tư rà soát, xác định cụ thể số nợ đọng của các dự án, đề xuất phương án huy động vốn để thanh toán nợ đầu tư xây dựng theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

**1.3.** Các chủ đầu tư rà soát lại các dự án cần thiết phải đầu tư, các dự án quan trọng, cấp thiết phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội của địa phương và phù hợp với khả năng huy động nguồn lực để xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

## **2. Giải pháp thực hiện**

### **2.1. Về công tác huy động nguồn lực**

Tập trung các giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư. Trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tại các mặt bằng đã được phê duyệt. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu tiền đất tái định cư để có nguồn vốn giải ngân cho đầu tư theo kế hoạch giao đầu năm, đồng thời huy động bằng các nguồn lực hợp pháp khác để giải ngân cho các dự án.

### **2.2. Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã**

Các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

- Một là: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án; chủ động phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh, các phòng, ban, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu, nhất là mặt bằng thi công ..; phối hợp với nhà thầu rà soát tiến độ thi công của từng dự án, lập kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện và giám sát thực hiện.

+ Phối hợp với UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác GPMB để bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án tổ chức thi công. Đối với các dự án được giao khởi công mới, ưu tiên vốn cho công tác giải phóng mặt bằng.

+ Đôn đốc nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, áp

dụng các giải pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; không đề xuất cho các nhà thầu gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu năng lực yếu kém làm chậm tiến độ, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm xem xét, chấm dứt hợp đồng, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép lựa chọn nhà thầu khác để thực hiện.

- Hai là: Phòng Tài chính - Kế hoạch thường xuyên phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện dự án theo từng loại nguồn vốn, từng lĩnh vực, chương trình, dự án để kịp thời đề xuất với UBND thị xã giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ dự án. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị quản lý dự án lập hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. Rà soát, thống kê và đề xuất xử lý các chủ đầu tư, các đơn vị quản lý dự án chậm trễ trong việc hoàn tất hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Chủ tịch UBND thị xã. Tham mưu cho UBND thị xã: Không giao dự án cho chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo thời gian về quy định lập báo cáo quyết toán; không bố trí vốn cho dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên mà không phải do nguyên nhân khách quan.

- Ba là: UBND xã, phường tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn; chủ động giải quyết những vướng mắc trong công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

### **2.3. Về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công**

Các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án có trách nhiệm: Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, nhất là quản lý vốn ứng, đảm bảo không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Thường xuyên rà soát và có kế hoạch giải ngân cụ thể đối với từng dự án, gói thầu; trường hợp dự kiến khả năng không giải ngân hết kế hoạch vốn, các chủ đầu tư báo cáo Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, trình UBND thị xã xem xét, điều chỉnh vốn cho các dự án khác có tiến độ thi công nhanh nhưng còn thiếu vốn. Tăng cường đôn đốc các nhà thầu nghiệm thu, lên phiếu giá khối lượng hoàn thành để thanh toán và hoàn ứng theo quy định:

- Đối với các dự án tạm ứng từ năm 2020 trở về trước phải hoàn ứng trước 31/10/2021, các dự án tạm ứng trong năm 2021 phải hoàn ứng trước 31/12/2021. Trường hợp không có khối lượng hoàn ứng thì phối hợp với Kho bạc nhà nước để thu hồi vốn theo quy định.

- Đối với các dự án khởi công mới: Chỉ cho nhà thầu ứng vốn khi có bảo lãnh tạm ứng và có văn bản cam kết mục đích sử dụng vốn ứng, thời gian hoàn ứng, kèm theo bảng kê chi tiết nội dung, khối lượng, đơn giá nguyên vật liệu tương ứng so với vốn ứng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát sử dụng vốn ứng.

- Rà soát, lập danh sách các nhà thầu sử dụng vốn ứng không đúng mục đích, không hoàn ứng theo đúng thời gian quy định, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả của dự án, đề xuất UBND thị xã không cho phép đấu thầu các dự án mới trên địa bàn thị xã, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã trước tháng 11 hàng năm.

#### **2.4. Về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã**

Các phòng, ban, UBND các xã, phường, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn thị xã, cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

- Các phòng, ban, UBND các xã, phường, các chủ đầu tư phải xác định việc xử lý nợ đọng là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm lập lại kỷ cương đầu tư trên địa bàn.

- Đối với các Chủ đầu tư phải chủ động tự kiểm điểm trách nhiệm, xác định trách nhiệm của đơn vị mình, gắn với kiểm điểm cá nhân trong việc để phát sinh nợ xây dựng cơ bản; cân đối, bố trí ngân sách các cấp, các nguồn hợp pháp để xử lý nợ đọng và thu hồi vốn ứng theo quy định; xây dựng phương án và lộ trình xử lý nợ trong kế hoạch trung hạn và hàng năm.

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã theo từng nguồn vốn và đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND thị xã theo quy định.

- Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, hạn chế tuyệt đối việc điều chỉnh tổng mức, trường hợp điều chỉnh phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế phải đủ năng lực, kinh nghiệm để khi thực hiện nhiệm vụ sát với yêu cầu thực tế, tránh tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung gây lãng phí.

#### **2.5. Về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng**

- Phòng Quản lý đô thị, UBND các xã, phường, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn thị xã; xử lý nghiêm hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm về quản lý chất lượng công trình.

- Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về

quản lý đầu tư xây dựng cho UBND các xã, phường và các chủ đầu tư. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Kiên quyết xử lý những vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng.

**2.6. Về công tác kiểm tra, giám sát:** Tăng cường công tác kiểm, giám sát việc quản lý dự án đầu tư đối với các dự án do các xã, phường, các ban quản lý dự án làm chủ đầu tư; kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định những sai phạm trong đầu tư xây dựng nhằm nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án. Thực hiện có hiệu quả hình thức giám sát cộng đồng công khai, dân chủ trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí, thất thoát.

Để hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021, các phòng, ban, đơn vị, các chủ đầu tư cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đầu tư, khai thác sử dụng các nguồn lực kịp thời góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2021./.

***Nơi nhận:***

- TT Thị uỷ, HĐND, UBND (B/c);
- Các phòng, ban UBND thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Các ngành liên quan;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tiến Dũng**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
CÁC DỰ ÁN DO THỊ XÃ, CÁC XÃ, CÁC PHƯỜNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

ĐVT: 1.000 đ

T T	Tên dự án	Chủ đầu tư	Thời gian		Tổng mức đầu tư	Trong đó			Kế hoạch năm 2021	Ước TH 6 tháng đầu năm 2021	Tỷ lệ % so với KH	Ghi chú
			Khởi công	Hoàn thành		NS TW, tỉnh	NS thị xã	xã, phường				
*	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>152</b>			<b>2.674.392</b>	<b>1.345.726</b>	<b>1.188.398</b>	<b>98.274</b>	<b>1.255.503</b>	<b>351.245</b>	<b>28</b>	
<b>A</b>	<b>CÁC DỰ ÁN THI XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ</b>	<b>53</b>			<b>1.874.810</b>	<b>1.294.243</b>	<b>538.669</b>	<b>0</b>	<b>777.433</b>	<b>184.495</b>	24	
<b>I</b>	<b>DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP NĂM TRƯỚC SANG</b>	<b>13</b>			<b>458.524</b>	<b>251.300</b>	<b>200.469</b>	<b>0</b>	<b>267.250</b>	<b>138.150</b>	52	
<b>I1</b>	<b>Lĩnh vực quốc phòng, an ninh</b>	<b>1</b>			<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	60	
1	Xây dựng đường hầm Huyện ủy Tỉnh Gia trong căn cứ hậu phương	Ban chỉ huy quân sự	2016	2020	28.000		28.000		5.000	3.000	60	Đạt 50% kế hoạch 2021
<b>I2</b>	<b>Lĩnh vực giáo dục</b>	<b>4</b>			<b>22.134</b>	<b>15.500</b>	<b>6.634</b>	<b>0</b>	<b>9.960</b>	<b>9.390</b>	<b>94</b>	
1	Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường Tiểu học xã Mai Lâm, huyện Tỉnh Gia (T70/30)	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2020	2021	5.364	3.850	1.514		2.930	2.800	96	Đang hoàn thiện
2	Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường Mầm non xã Mai Lâm, huyện Tỉnh Gia (T70/30)	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2020	2021	6.493	4.550	1.943		4.490	4.050	90	Đang thi công, chậm tiến độ
3	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Khu A và nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Khu B Trường Tiểu học xã Trường Lâm, huyện Tỉnh Gia (T70/30)	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2020	2021	5.337	3.700	1.637		1.800	1.800	100	Hoàn thành
4	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non xã Trường Lâm, huyện Tỉnh Gia (T70/30)	Ban QLDAĐT thị xã	2020	2021	4.940	3.400	1.540		740	740	100	Hoàn thành
<b>I3</b>	<b>Lĩnh vực văn hóa, thông tin</b>	<b>1</b>			<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>a</b>	<b>Văn hóa</b>	<b>1</b>			<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Mở rộng khu di tích lịch sử cách mạng Tân Dân, huyện Tỉnh Giá	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2019	2020	1.870	0	1.870	0	1.870	0	0	Chưa thi công do vướng GPMB

<b>b</b>	<b>Thông tin</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I4</b>	<b>Lĩnh vực phát thanh, truyền hình</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I5</b>	<b>Lĩnh vực môi trường</b>	1			<b>12.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>6.900</b>	60	
1	Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước thải kết hợp đường quản lý vận hành kênh Hói Bài thuộc làng nghề nước mắm Ba Làng, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn.	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2020	2021	12.500	7.000			11.500	6.900	60	Đang thi công
<b>I6</b>	<b>Các hoạt động kinh tế</b>	<b>4</b>			<b>183.742</b>	<b>129.300</b>	<b>53.187</b>	<b>0</b>	<b>125.490</b>	<b>75.960</b>	<b>61</b>	
<b>a</b>	<b>Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản</b>	2			<b>81.560</b>	<b>79.300</b>	<b>2.260</b>	<b>0</b>	<b>50.810</b>	<b>8.580</b>	<b>17</b>	
1	Dự án khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND tỉnh ngày 16/10/2019)	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2020	2025	69.300	69.300			41.000	-	0	Đang lập thiết kế bản vẽ thi công
2	Đầu tư trạm bơm tiêu úng cho sản xuất 02 vụ xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2020	2021	12.260	10.000	2.260		9.810	8.580	87	Đang thi công
<b>b</b>	<b>Công nghiệp</b>											
<b>c</b>	<b>Giao thông</b>	1			<b>4.182</b>	<b>0</b>	<b>2.927</b>	<b>0</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>100</b>	
1	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2020	2020	4.182		2.927		1.680	1.680	100	NS huyện 70%, đối ứng của Bệnh viện, CT đang lựa chọn đơn vị thi công
<b>d</b>	<b>Du lịch</b>	1			<b>98.000</b>	<b>50.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>65.700</b>	<b>90</b>	
1	Mở rộng tuyến đường C-C3, Khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2020	2021	98.000	50.000	48.000		73.000	65.700	90	Đang hoàn thiện (trồng cây xanh)
<b>e</b>	<b>Công trình công cộng tại đô thị</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I7</b>	<b>Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I8</b>	<b>Lĩnh vực xã hội</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I9</b>	<b>Chương trình dự án khác</b>	3			<b>210.278</b>	<b>99.500</b>	<b>110.778</b>	<b>0</b>	<b>113.430</b>	<b>42.900</b>	<b>38</b>	
1	Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2017	2019	99.500	99.500			3.200	0	0	Khối lượng còn lại chưa thi công tiếp do vướng mặt bằng

2	Nâng cấp, sửa chữa Khu tái định cư và dân cư Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2020	2021	14.700		14.700		14.700	-	0	Đã lựa chọn nhà thầu thi công
3	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Đông tâm xã Hải Nhân	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2020	2021	96.078		96.078		95.530	42.900	45	Đang thi công
<b>II</b>	<b>DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2021</b>	<b>40</b>			<b>1.416.286</b>	<b>1.042.943</b>	<b>338.200</b>	<b>-</b>	<b>510.183</b>	<b>46.345</b>	<b>9</b>	
<b>I1</b>	<b>Lĩnh vực quốc phòng, an ninh</b>	<b>3</b>			<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Xây dựng, lắp đặt hệ thống Camera giám sát gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Nghi Sơn	Công an thị xã	2021	2023	5.000		5.000		1.600	0	0	Đang lập báo cáo KTKT
2	Hỗ trợ xây dựng nhà tiếp công dân và sửa chữa, cải tạo khuôn viên Công an thị xã Nghi Sơn (NS thị xã hỗ trợ).	Công an thị xã	2021	2021	1.800		1.800		1.800	0	0	Đang lập báo cáo KTKT
3	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa các công trình Quân sự thị xã Nghi Sơn.	Ban Chỉ huy quân sự	2021	2021	200		200		200	0	0	Đang lập báo cáo KTKT
<b>I2</b>	<b>Lĩnh vực giáo dục</b>	<b>13</b>			<b>89.190</b>	<b>0</b>	<b>89.190</b>	<b>0</b>	<b>89.190</b>	<b>32.215</b>	<b>36</b>	
1	Nhà hành chính quản trị 3 tầng Trường Tiểu học Hải Bình, thị xã Nghi Sơn	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	8.600		8.600		8.600	5.590	65	Đang thi công đảm bảo tiến độ
2	Nhà lớp học 3 tầng 24 phòng Trường Tiểu học Hải Bình, thị xã Nghi Sơn	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	12.100		12.100		12.100	7.860	65	Đang thi công đảm bảo tiến độ
3	Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng Trường THCS Hải Bình, thị xã Nghi Sơn.	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	9.500		9.500		9.500	5.700	60	Đang thi công đảm bảo tiến độ
4	Nhà hành chính quản trị 3 tầng Trường THCS Hải Bình, thị xã Nghi Sơn	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	8.600		8.600		8.600	5.590	65	Đang thi công đảm bảo tiến độ
5	Trường Mầm non Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, hạng mục: Nhà hành chính quản trị 2 tầng, nhà bếp.	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	4.000		4.000		4.000	3.400	85	Đang thi công đảm bảo tiến độ
6	Trường THCS Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, hạng mục: Xây mới nhà lớp học và thư viện, cải tạo nhà lớp học cũ.	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	4.500		4.500		4.500	2.025	45	Đang thi công đảm bảo tiến độ

7	Trường Trung học phổ thông Tỉnh Gia I, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh hóa, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng.	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	6.820		6.820		6.820	2.050	30	Đang thi công đảm bảo tiến độ
8	Nhà hiệu bộ, Nhà bếp ăn, Nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ Trường Mầm non phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	4.250		4.250		4.250		0	Đang trình TĐBKKT
9	Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 8 phòng Trường THCS Mai Lâm, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	7.020		7.020		7.020		0	Đang trình TĐBKKT
10	Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	4.500		4.500		4.500		0	Đang trình TĐBKKT
11	Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường Mầm non Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	5.800		5.800		5.800		0	Đang trình TĐBKKT
12	Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Hùng Sơn xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	7.000		7.000		7.000		0	Đang trình TĐBKKT
13	Xây mới nhà hiệu bộ 2T6P và sửa chữa một số hạng mục trường Tiểu học Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	6.500		6.500		6.500		0	Đang trình TĐBKKT
<b>I3</b>	<b>Lĩnh vực văn hóa, thông tin</b>	<b>3</b>			<b>7.300</b>	<b>2.000</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>a</b>	<b>Văn hóa</b>	<b>3</b>			<b>7.300</b>	<b>2.000</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Trùng tu, tôn tạo mộ tổ Hoàng quốc công Đào Duy Từ	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	950		950		950		0	Đang lập BCKTKT
2	Khai quật, khảo cổ tại di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Am Các và địa điểm chùa Am Các, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	Ban Quản lý khai quật khảo cổ chùa Am Các	2021	2022	4.350	2.000	2.350		2.350		0	Lập dự án khảo cổ
3	San lấp, chỉnh trang khuôn viên và trồng cây xanh khu di tích đền thờ Đào Duy Từ, thị xã Nghi Sơn	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	2.000		2.000		2.000		0	SNKT, đang lập BCKTKT

<b>b</b>	<b>Thông tin</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I4</b>	<b>Lĩnh vực phát thanh, truyền hình</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I5</b>	<b>Lĩnh vực môi trường</b>	2			<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>1.120</b>	<b>23</b>	
1	Nạo vét, kiên cố hoá tuyến kênh tiêu sông Cẩm Lệ (đoạn từ nghĩa trang Cồn Phớn đến cầu Làng Am), xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	2.800		2.800		2.800	700	25	Đang thi công
2	Hệ thống thoát nước khu tái định cư Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	2.100		2.100		2.100	420	20	Đang thi công
<b>I6</b>	<b>Các hoạt động kinh tế</b>	16			<b>1.150.316</b>	<b>1.040.943</b>	<b>74.230</b>	<b>0</b>	<b>378.813</b>	<b>13.010</b>		
<b>a</b>	<b>Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản</b>	2			<b>784.343</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.940</b>	<b>4.250</b>		
1	Nâng cấp tuyến kênh C1 từ kênh chính hồ Yên Mỹ từ thôn Trường Sơn đến thôn Các và thôn Hoàn Sơn xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn.	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	4.343				3.440	-	0	Đang lựa chọn thầu xây dựng
2	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (theo Nghị quyết số 205/NQ-HĐND tỉnh ngày 16/10/2019)	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2023	780.000	780.000			42.500	4.250	10	Đang trình phê duyệt dự án
<b>b</b>	<b>Công nghiệp</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>c</b>	<b>Giao thông</b>	7			<b>294.543</b>	<b>260.943</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>294.543</b>	<b>8.260</b>	<b>3</b>	
1	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ Quốc lộ 1 A đi chùa Am Các, kết nối đường Nghi Sơn- sân bay Sao vàng, đoạn tuyến: Từ Công sở xã Định Hải đến nhà Ban quản lý hồ Hao Hao.	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	5.800		5.800		5.800	2.900	50	Đang thi công
2	Dự án cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 1A qua UBND xã Tùng Lâm đến đường Nghi Sơn- Bãi Trành ( địa phận thôn Thế Vinh).	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	4.400		4.400		4.400	1.320	30	Đang thi công

3	Dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Xuân Lâm đi Phú Lâm (đoạn tuyến: Từ ngã ba nhà ông Vân Ngãi thôn Phú Thịnh đến ngã ba nhà ông Hồng Ca thôn Thịnh Hùng, xã Phú Lâm) và đường trục chính vào UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn.	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	3.900		3.900		3.900	800	21	Đang thi công
4	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông thôn Trung Sơn, Đông Sơn, Tây Sơn, và Bắc Sơn, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	3.900		3.900		3.900	780	20	Đang thi công
5	Cầu Trại xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	7.400		7.400		7.400	-	0	Đang lập BCKTKT
6	Các tuyến đường từ thôn Song đi trung tâm xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2022	8.200		8.200		8.200	2.460	30	Đang thi công
7	Đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển đoạn từ Hoàng Hóa đi Sầm Sơn và đoạn từ Quảng Xương đi Tĩnh Gia hình thức đối tác công tư (BOT) (các hạng mục do UBND thị xã Nghi Sơn làm chủ đầu tư)	Hội đồng BTGPMB thị xã	2021	2022	260.943	260.943			260.943		0	Đang hoàn thiện phương án bồi thường trình phê duyệt, dự kiến chi trả trong tháng 7.2021
<b>d</b>	<b>Du lịch</b>	<b>1</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>		
1	Khu nhà tắm, bãi đậu xe, khuôn viên cây xanh, chòi canh và các biển báo tại Khu du lịch Hải Hòa	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	2.000		2.000		2.000			Nguồn SNKT, đang lập BCKTKT
<b>e</b>	<b>Công trình công cộng tại đô thị</b>	<b>2</b>			<b>62.930</b>	<b>0</b>	<b>32.130</b>	<b>0</b>	<b>32.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Di chuyển đường điện trung, hạ áp và TBA số 3 phường Hải Hòa để giải tỏa vỉa hè đường Lê Thế Sơn, phường Hải Hòa đoạn trước công trường Tiểu học và THCS chất lượng cao Lương Chí, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	1.330		1.330		1.330		0	Đang lập báo cáo KTKT
2	Hệ thống điện chiếu sáng tuyến Quốc lộ 1A từ phường Ninh Hải đến phường Hải Ninh và từ phường Hải Ninh đến cầu ghép, thị xã Nghi Sơn	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn	2021	2021	61.600		30.800		30.800	0	0	Đang thỏa thuận phương án thiết với tổng cục đường bộ









<b>I9</b>	<b>Chương trình dự án khác</b>	<b>9</b>			<b>236.379</b>	<b>0</b>	<b>236.379</b>	<b>0</b>	<b>141.350</b>	<b>77.540</b>	<b>55</b>	
1	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Nhân Hưng và Hồng Kỳ, xã Hải Ninh	P. Hải Ninh	2019	2020	12.209		12.209		6.100	5.490	90	Dự án đang thi công, chậm tiến độ so với kế hoạch
2	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Đại Thắng, xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia.	P. Hải Lĩnh	2020	2021	25.000		25.000		25.000	8.750	35	Đang thi công
3	Hạ tầng kỹ thuật Khu xen cư thôn Trường Cát, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia.	xã Trường Lâm	2020	2020	10.800		10.800		10.800	8.100	75	Dự án đang thi công, chậm tiến độ so với kế hoạch
4	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Đông Tiến và thôn Phú Minh, xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia.	P. Bình Minh	2020	2021	85.135		85.135		51.000	8.600	17	Dự đã chi trả bồi thường, dự kiến thi công cuối quý III năm 2021
5	Hạ tầng kỹ thuật khu phân lô xen cư thôn 7, xã Tân Trường	xã Tân Trường	2020	2021	5.680		5.680		5.100	4.600	90	Đang thi công
6	Dự án Khu dân cư Đồng chợ TK4 phường Hải Hòa	P. Hải Hòa	2019	2021	59.977		59.977		29.000	28.500	98	Đang hoàn thiện
7	Khu dân cư thôn Thanh Xuyên phường Hải Thanh	P. Hải Thanh	2019	2021	12.923		12.923		6.460	6.200	96	Đang hoàn thiện
8	Khu dân cư thôn Vạn Thắng 7 phường Nguyên Bình	P. Nguyên Bình	2019	2021	14.776		14.776		2.950	2.800	95	Đang hoàn thiện
9	Khu dân cư thôn Văn Sơn, phường Ninh Hải	P. Ninh Hải	2019	2021	9.879		9.879		4.940	4.500	91	Đang thi công
<b>II</b>	<b>DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2021</b>	<b>70</b>			<b>469.534</b>	<b>9.110</b>	<b>395.880</b>	<b>64.544</b>	<b>292.330</b>	<b>48.550</b>	<b>17</b>	
<b>I1</b>	<b>Lĩnh vực quốc phòng, an ninh</b>				-	-	-	-	-	-		
<b>I2</b>	<b>Lĩnh vực giáo dục</b>	<b>22</b>			<b>58.330</b>	-	<b>33.410</b>	<b>24.920</b>	<b>58.330</b>	<b>20.680</b>	<b>35</b>	
1	Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và xây mới khu vệ sinh học sinh Trường THCS xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn	xã Trường Lâm	2021	2021	1.800		1.250	550	1.800	1.800	100	Hoàn thành
2	Nhà bếp ăn và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn	xã Tùng Lâm	2021	2021	1.900		1.500	400	1.900	1.900	100	Hoàn thành
3	Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường THCS Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn	xã Tùng Lâm	2021	2021	2.500		1.750	750	2.500	500	20	Đang thi công

4	Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường tiểu học xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn	xã Phú Lâm	2021	2021	1.900		1.300	600	1.900	1.900	100	Hoàn thành
5	Nhà bếp ăn và khuôn viên trường mầm non khu A xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn	xã Các Sơn	2021	2021	2.300		1.600	700	2.300	2.180	95	Đang hoàn thiện
6	Xây mới nhà hiệu bộ Trường THCS Anh Sơn, xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn	xã Anh Sơn	2021	2021	3.200		2.200	1.000	3.200	0	0	Đang thẩm định báo cáo KTKT
7	Nhà hiệu bộ Trường mầm non phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn	P. Hải Châu	2021	2021	2.620		1.310	1.310	2.620		0	Đang thẩm định báo cáo KTKT
8	Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 8 phòng Trường THCS xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn.	xã Thanh Sơn	2021	2021	7.500		3.750	3.750	7.500		0	Đang thẩm định báo cáo KTKT
9	Sửa chữa nhà lớp học 6 phòng Trường Mầm non xã Thanh sơn, thị xã Nghi Sơn.	xã Thanh Sơn	2021	2021	1.200		600	600	1.200	1.200	100	Hoàn thành
10	Xây dựng mới nhà lớp học 2 tầng 12 phòng Trường tiểu học Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn	P. Hải Ninh	2021	2021	6.500		3.250	3.250	6.500	0	0	Đang thẩm định báo cáo KTKT
11	Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và khuôn viên trường Tiểu học Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn	xã Nghi Sơn	2021	2021	1.200		1.200	0	1.200	600	50	Đang thi công
12	Xây mới nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và sửa chữa, cải tạo một số hạng mục trường THCS xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn	xã Định Hải	2021	2021	5.680		4.000	1.680	5.680	1.700	30	Đang thi công
13	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường mầm non phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn	P. Hải Lĩnh	2021	2021	5.080		1.500	3.580	5.080	1.100	22	Đang thi công
14	Các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn.	xã Phú Sơn	2021	2021	1.250		850	400	1.250	1.250	100	Hoàn thành
15	Sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình Trường THCS xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn	xã Phú Sơn	2021	2021	1.300		900	400	1.300	1.040	80	Đang thi công
16	Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn.	P. Ninh Hải	2021	2021	6.900		2.000	4.900	6.900	2.500	36	Đang thi công

17	Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và 3 phòng chức năng Trường Tiểu học Hải Ninh	P. Hải Ninh	2021	2021	1.500		950	550	1.500	1.270	85	Đang thi công
18	Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường THCS và xây mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học Hải Lĩnh	P. Hải Lĩnh	2021	2021	1.200		900	300	1.200	840	70	Đang thi công
19	Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học Tĩnh Hải	P. Tĩnh Hải	2021	2021	1.000		800	200	1.000		0	Đang thẩm định BCKTKT
20	Sửa chữa nhà lớp học 1 tầng 6 phòng Trường Mầm non Tĩnh Hải	P. Tĩnh Hải	2021	2021	800		800		800		0	Đang thẩm định BCKTKT
21	Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và nhà ăn Trường mầm non Nghi Sơn	xã Nghi Sơn	2021	2021	500		500		500	450	90	Đang thi công
22	Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường THCS Nghi Sơn	xã Nghi Sơn	2021	2021	500		500		500	450	90	Đang thi công
<b>I3</b>	<b>Lĩnh vực văn hóa, thông tin</b>	3			<b>9.582</b>	<b>0</b>	<b>4.380</b>	<b>5.202</b>	<b>9.580</b>	<b>1.910</b>	<b>20</b>	
<b>a</b>	<b>Văn hóa</b>				<b>8.920</b>	<b>0</b>	<b>3.830</b>	<b>5.090</b>	<b>8.920</b>	<b>1.250</b>	<b>14</b>	
1	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Làng Bài xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn.	xã Anh Sơn	2021	2021	1.530		1.050	480	1.530		0	Đang lựa chọn thầu thi công
2	Sân vận động thể thao phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn	P. Hải Lĩnh	2021	2021	6.000		1.800	4.200	6.000		0	Đang thẩm định CKTKT
3	Sân vận động thể thao phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn	P. Tĩnh Hải	2021	2021	1.390		980	410	1.390	1.250	90	Đang thi công
<b>b</b>	<b>Thông tin</b>											
<b>I4</b>	<b>Lĩnh vực phát thanh, truyền hình</b>	2			<b>662</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>112</b>	<b>660</b>	<b>660</b>		
1	Hệ thống loa truyền thanh thôn Tây Sơn, thôn Bắc Sơn, thôn Bình Sơn xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn.	xã Phú Sơn	2021	2021	362		300	62	360	360	100	Hoàn thành

2	Nâng cấp, tu sửa hệ thống Đài truyền thanh xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn.	xã Các Sơn	2021	2021	300		250	50	300	300	100	Hoàn thành
<b>I5</b>	<b>Lĩnh vực môi trường</b>	2			<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>4.550</b>	<b>2.050</b>	<b>6.600</b>	<b>1.400</b>	<b>21</b>	
1	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa, nước thải xử lý môi trường tại phường Hải Thanh (chiều dài 2,5km)	P. Hải Thanh	2021	2021	3.800		2.600	1.200	3.800		0	Đang lựa chọn nhà thầu thi công
2	Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, chỉnh trang đô thị tại phường Hải Ninh (1,5 km)	P.Hải Ninh	2021	2021	2.800		1.950	850	2.800	1.400	50	Đang thi công
<b>I6</b>	<b>Các hoạt động kinh tế</b>	29			<b>66.180</b>	<b>9.110</b>	<b>37.460</b>	<b>19.610</b>	<b>66.180</b>	<b>23.250</b>	<b>35</b>	
a	<b>Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản</b>	14			<b>25.530</b>	<b>8.910</b>	<b>10.280</b>	<b>6.340</b>	<b>25.530</b>	<b>9.550</b>	<b>37</b>	
1	Kênh mương tưới, tiêu nội đồng xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn	xã Thanh Thủy	2021	2021	3.700		2.600	1.100	3.700	2.220	60	Đang thi công
2	Kênh tưới nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Anh Sơn (đồng Côi thôn Kiều, cồn Nhóm thôn Xuân Thắng, cồn Chùa thôn Cỏ Trinh), thị xã Nghi Sơn	xã Anh Sơn	2021	2021	2.000		1.400	600	2.000	1.800	90	Đang thi công
3	Nạo vét lòng hồ khe Rằm và kênh mương tưới tự đập khe Rằm đi nhà văn hóa thôn 8 xã Định Hải	xã Định Hải	2021	2021	1.800		1.250	550	1.800		0	Đang thẩm định BCKTKT
4	Tuyến mương tiêu thoát lũ đoạn từ nhà ông Minh đến nhà bà Bảy thôn Sa Thôn 4, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn	P. Xuân Lâm	2021	2021	3.500		1.750	1.750	3.500	700	20	Đang thi công
5	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa cống T1, T2 trên tuyến đê sông Bạng năn mặn và tiêu thoát lũ tại địa bàn phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn ( thị xã hỗ trợ xây lắp)	P. Trúc Lâm	2021	2021	800		680	120	800		0	Đang thẩm định BCKTKT
6	Kiên cố hóa các tuyến kênh tưới, tiêu thôn Sơn Hạ và thôn Trung Thành, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn.	xã Thanh Sơn	2021	2021	3.400		1.700	1.700	3.400	3.060	90	Đang thi công

7	Khắc phục sửa chữa khẩn cấp hồ Thống Nhất xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn	xã Các Sơn	2021	2021	900		900		900	270	30	SN kinh tế
8	Xây dựng mới, sửa chữa tuyến mương tưới đoạn từ giáp thôn 13 đi thôn Tân Phúc xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn	UBND xã Tân Trường	2021	2021	800	630		170	800	200	25	Nguồn bảo vệ đất trồng lúa theo ND 35/ND-CP
9	Kiên cố kênh mương tưới xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn	UBND xã Tùng Lâm	2021	2021	1.200	1.200		0	1.200	360	30	Nguồn bảo vệ đất trồng lúa theo ND 35/ND-CP
10	Xây dựng kênh tưới nội đồng khu vực đồng Ráng thôn Yên Tôn, xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn	UBND xã Anh Sơn	2021	2021	730	730		0	730	200	27	Nguồn bảo vệ đất trồng lúa theo ND 35/ND-CP
11	Xây dựng tuyến mương tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp đoạn từ phường Tân Dân đi phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn.	UBND xã Hải Lĩnh	2021	2021	1.150	800		350	1.150	300	26	Nguồn bảo vệ đất trồng lúa theo ND 35/ND-CP
12	Xây dựng mới, cải tạo các tuyến mương tưới nước thôn Nam Sơn và thôn Trung Sơn, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn.	UBND xã Phú Sơn	2021	2021	3.200	3.200		0	3.200	30		Nguồn bảo vệ đất trồng lúa theo ND 35/ND-CP
13	Kiên cố hóa mương tưới Đồng Nường - Đồng Phong, thôn 8, xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn	UBND xã Ngọc Lĩnh	2021	2021	750	750		0	750	250	33	Nguồn bảo vệ đất trồng lúa theo ND 35/ND-CP
14	Xây mới kênh tưới B6 (kênh Đồng Cạn) thôn Đồng Dài, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn	UBND xã Các Sơn	2021	2021	1.600	1.600		0	1.600	160	10	Nguồn bảo vệ đất trồng lúa theo ND 35/ND-CP
b	<b>Công nghiệp</b>											
c	<b>Giao thông</b>	15			<b>40.650</b>	<b>200</b>	<b>27.180</b>	<b>13.270</b>	<b>40.650</b>	<b>13.700</b>	<b>34</b>	
1	Cầu khe Các, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn	xã Các Sơn	2021	2021	3.200		2.200	1.000	3.200		0	Đang thẩm tra ở tỉnh

2	Đường giao thông thôn Liên Sơn, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn	xã Các Sơn	2021	2021	1.200	200	800	200	1.200	1.200	100	Hoàn thành
3	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Hồng Phong, thôn Hồng Quang, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn	xã Định Hải	2021	2021	3.000		2.100	900	3.000		0	Đang thẩm tra ở tỉnh
4	Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Hải Nhân đi Định Hải, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn (2,3km)	xã Hải Nhân	2021	2021	5.000		3.500	1.500	5.000		0	Đang lựa chọn thầu xây dựng
5	Đường giao thông liên xã Ngọc Lĩnh - Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn.	xã Ngọc Lĩnh	2021	2021	1.300		1.300	-	1.300		0	
6	Tuyến đường giao thông nội đồng từ thôn 9 xã Ngọc Lĩnh đi thôn 5 phường Hải An, xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn	xã Ngọc Lĩnh	2021	2021	2.000		1.400	600	2.000	1.000	50	Đang thi công
7	Nâng cấp đường 2B đoạn từ đường Mỏ Sét đến đường Đông Tây 4, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn	xã Trường Lâm	2021	2021	3.900		2.700	1.200	3.900	2.730	70	Đang thi công
8	Cầu khe ông Hương, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn	xã Phú Sơn	2021	2021	2.600		1.800	800	2.600		0	Đang thẩm định BCKTKT
9	Nâng cấp tuyến đường giao thông đoạn từ công chào đến hầm chui đường Nghi Sơn - sao Vàng, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn.	P. Nguyên Bình	2021	2021	6.000		2.000	4.000	6.000	4.800	80	Đang thi công
10	Hỗ trợ kinh phí xây dựng Cầu Hung phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn	P. Nguyên Bình	2021	2021	1.000		1.000		1.000		0	
11	Hỗ trợ xây dựng đường giao thông thôn Đông Thăng, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn.	P. Hải Châu	2021	2021	1.200		600	600	1.200		0	Đang thẩm định BCKTKT

12	Đường giao thông phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, đoạn từ: Đoạn từ thôn Thanh Cao đi xóm 2 thôn Hồng Phong và tuyến đường giao thông thôn Hưng Sơn, phường Hải Ninh thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa	P. Hải Ninh	2021	2021	3.000		2.000	1.000	3.000	1.500	50	Đang thi công
13	Đường giao thông từ đường liên xã thôn 2 đi đê biển, phường Hải An, thị xã Nghi Sơn	P. Hải An	2021	2021	2.100		1.400	700	2.100		0	Đang thẩm định BCKTKT
14	Các tuyến đường giao thông phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn.	P. Mai Lâm	2021	2021	2.600		2.600		2.600	2.470	95	Đang thi công
15	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ thôn Kiều, xã Anh Sơn đi xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn	xã Anh Sơn	2021	2021	2.550		1.780	770	2.550		0	Đang thẩm định BCKTKT
<b>17</b>	<b>Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội</b>	<b>4</b>			<b>19.680</b>	<b>0</b>	<b>7.030</b>	<b>12.650</b>	<b>19.680</b>	<b>650</b>	<b>3</b>	
1	Xây dựng mới Công sở và khuôn viên phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn	P. Hải Lĩnh	2021	2021	7.930		2.380	5.550	7.930		0	Đang lập báo cáo KTKT
2	Xây dựng công sở phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn	P. Trúc Lâm	2021	2021	6.800		1.700	5.100	6.800		0	Đang thẩm định BC KTKT
3	Các hạng mục phụ trợ Công sở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn.	xã Nghi Sơn	2021	2021	4.300		2.300	2.000	4.300		0	Đang thẩm định BC KTKT
4	Xây dựng công, tường rào và sân bê tông UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn	xã Phú Lâm	2021	2021	650		650		650	650	100	Hoàn thành
<b>18</b>	<b>Lĩnh vực xã hội</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>19</b>	<b>Chương trình dự án hạ tầng Khu dân cư</b>	<b>8</b>			<b>308.500</b>	<b>0</b>	<b>308.500</b>	<b>0</b>	<b>131.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Dự Quần phường Xuân Lâm	P. Xuân Lâm	2020	2021	15.500		15.500		15.500		0	Đang thẩm định BC KTKT



2	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố Hồng Phong, phường Hải Ninh GD 1	P. Hải Ninh	2021	2022	72.200		72.200		25.000		0	Đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
3	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố mới Hồng Kỳ, phường Hải Ninh	P. Hải Ninh	2021	2022	49.500		49.500		15.000		0	Đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi
4	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực Máng Súng tổ dân phố Yên Châu, phường Hải Châu	P. Hải Châu	2021	2021	4.900		4.900		4.900		0	Đang lập BCKTKT
5	Hạ tầng kỹ thuật khu tổ dân phố Thanh Bình- Hòa Bình, phường Hải Châu	P. Hải Châu	2021	2022	17.900		17.900		10.000		0	Đang lập BCKTKT
6	Hạ tầng kỹ thuật khu tổ dân phố mới Trung Chính, phường Hải Hòa	P. Hải Hòa	2021	2022	123.600		123.600		36.000		0	Đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi
7	Hạ tầng kỹ thuật khu tổ dân phố Quý Hải, phường Bình Minh	P. Bình Minh	2021	2022	8.500		8.500		8.500		0	Đang lập BCKTKT
8	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố Đoàn Hùng, phường Hải Bình	P. Hải Bình	2021	2022	16.400		16.400		16.400		0	Đang lập BCKTKT