

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Ngay từ đầu năm 2021, UBND thị xã xác định công tác GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã là nhiệm vụ trọng tâm. Đã bám sát Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29/01/2021 của Thị xã về thực hiện công tác GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2021, đề ra các giải pháp triển khai, tập trung thực hiện các dự án hạ tầng giao thông do Bộ và Tỉnh làm chủ đầu tư, các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Nghi Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Thông báo kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Ban thường vụ Thị ủy trong công tác GPMB các dự án. UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đến cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường, các đơn vị chức năng liên quan, giao nhiệm vụ cụ thể từng nội dung công việc cho từng tổ chức, cá nhân nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ GPMB của từng Hội đồng BT-HT&TĐC tại các dự án.

- Từ đầu năm đến nay, UBND thị xã đã tổ chức 45 hội nghị giao ban đẩy nhanh tiến độ GPMB và giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại các dự án. Các Hội đồng đã tổ chức gần 22 cuộc hội nghị đối thoại, vận động, thuyết phục các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng tại các dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường và thu hồi đất trọng tâm là dự án cao tốc Bắc Nam; trục chính phía Tây; đường điện 500KV; đường Đông Tây 1 kéo dài; đường từ QL1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn.

- UBND thị xã ban hành 11 Thông báo kết luận về công tác GPMB, 115 văn bản báo cáo, tờ trình đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh xin ý kiến về cơ chế chính sách giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB trên địa bàn thị xã; thành lập mới và kiện toàn 41 Hội đồng BT-HT&TĐC dự án.

2. Kết quả ký cam kết tiến độ GPMB theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa:

Tham mưu UBND thị xã ban hành Thông báo gửi các chủ đầu tư phối hợp thực hiện ký cam kết GPMB đồng thời giao các Hội đồng chủ động rà soát các khối lượng công việc tổ chức ký cam kết theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả đến ngày 10/6/2021 số dự án đã thực hiện ký cam kết gồm: 66 dự án/ 361,84ha, còn lại 59 dự án/ 122,35ha các Chủ đầu tư chưa tham gia ký cam kết.

*** Lý do chưa thực hiện:** Quyết định chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh đã hết hạn đầu tư, chủ đầu tư chưa đề nghị gia hạn lại; hồ sơ Quy hoạch tỷ lệ 1/500 chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ bản đồ, mục kê GPMB dự án chưa hoàn thiện theo quy định.

3. Kết quả công tác bồi thường, GPMB:

Trên cơ sở Kế hoạch GPMB đăng ký đầu năm 2021, UBND thị xã đã tiến hành rà soát về hồ sơ pháp lý của dự án và thực tế nhu cầu GPMB của các Chủ đầu tư dự án; thực hiện điều chỉnh, bổ sung các dự án đủ điều kiện vào kế hoạch GPMB năm 2021. Theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã, tổng số dự án cần GPMB trên địa bàn thị xã là 125 dự án/474,19 ha. Trong đó 81 dự án chuyển tiếp từ năm 2020 là 349,26 ha; 44 dự án mới triển khai GPMB từ năm 2021 là 124,93 ha. Kết quả thực hiện từ đầu năm đến ngày 10/6/2021 như sau:

- Ban hành Quyết định thu hồi đất cho 1469 lượt hộ
- Trình phê duyệt PABT 210,81 tỷ/1020 lượt hộ
- Đã phê duyệt PA 208,8 tỷ/1548 lượt hộ (bao gồm chuyển tiếp năm 2021)
- Hoàn thành chi trả đạt 166,52 tỷ/ 2702 lượt hộ (bao gồm cả chuyển tiếp năm 2021)
- Đã ký cam kết GPMB: 361,84 ha/66 dự án
- Đo đạc, kiểm kê: 433,81 ha
- Lập phương án bồi thường: 250,23 ha
- Bàn giao mặt bằng: 111,17ha/474,19 ha (đạt 23,44% so với KH năm 2021).

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

- Hoàn thành công tác quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB tại 09 dự án, với tổng số tiền 137,129 tỷ đồng (*Gồm dự án: 1. Đường lên mỏ đất núi Chuột Chù; 2. Khu nhà ở và dịch vụ liên hợp LHD Nghi Sơn – đợt 1; 3. Khu dân cư thôn Xuân Thắng, thôn Yên Tôn xã Anh Sơn; 4. Khu dịch vụ và tổng hợp Đắc Tài – đợt 1; 5. dự án Bãi trông giữ xe Anh Cường tại phường Bình Minh và phường Nguyễn Bình; 6. Đê, kè bảo vệ bờ biển từ phường Tân Dân và phường Hải Lĩnh; 7. Quy hoạch khu dân cư thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy; 8. Chợ Bình Minh tại phường Bình Minh; 9. Tiểu dự án GPMB dự án đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn-Bãi Trành).*

- Tổ chức 02 đợt thực hiện phương án đảm bảo ANTT, chống tái chiếm đất sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thi công tại dự án Đường dây 500kV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc Gia tại xã Trường Lâm, đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn tại phường Hải Thượng.

- Tổ chức hoàn thành công tác phá dỡ công trình vật kiến trúc đối với 45/45 hộ tại dự án Mở rộng tuyến đường C-C3 khu du lịch biển Hải Hòa; Tổ chức thực hiện 3 phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 15 hộ tại các dự án: Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển

Hải Hòa của Cty CP Hiền Đức; đường Đông Tây 1 kéo dài; đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn.

- Tổ chức xét và giao đất tái định cư đối với 97 hộ (gồm 03 hộ thuộc dự án Đường dây 500kV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia; 01 hộ tại dự án đường từ QL1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn tại Hải Thượng; 13 hộ dự án đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn; dự án đường cao tốc Bắc Nam qua địa phận 05 xã là 80 hộ).

- Triển khai các thủ tục thực hiện GPMB dự án đường bộ ven biển; các hạng mục tiểu dự án thuộc dự án Phát triển đô thị động lực Tỉnh Gia.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế:

- Việc thực hiện các thủ tục về xét nguồn gốc đất tại các xã, phường rất chậm so với yêu cầu, đặc biệt là tại một số xã, phường có số lượng dự án GPMB lớn, đất đai có nguồn gốc phức tạp như Tân Trường, Trường Lâm, Hải Thượng, Mai Lâm, Phú Sơn, Tùng Lâm...; công tác phối hợp với các Tổ tuyên truyền vận động bàn giao mặt bằng đến các hộ dân chưa thường xuyên, chưa tập trung. Một số dự án trọng điểm vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, kịp thời.

- Một số quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của các Sở, ngành về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, bồi thường hỗ trợ vật kiến trúc trên đất nông nghiệp, cây cối hoa màu..., quá trình áp dụng thực hiện còn nhiều bất cập, có nhiều điểm thay đổi so với các quy định trước đây, trong quá trình công khai phương án phát sinh nhiều thắc mắc, kiến nghị của người dân, đặc biệt là tại dự án cao tốc Bắc Nam.

- Công tác thẩm định thu hồi đất, tham mưu ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường rất chậm, lý do chủ yếu là hồ sơ quản lý về đất đai sai khác nhiều với thực tế sử dụng đất của người dân.

- Trình tự, thủ tục hồ sơ QH các khu TĐC, di chuyển mô mả phục vụ GPMB dự án phức tạp, kéo dài; Thủ tục di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xã hội mất nhiều thời gian, Chủ sở hữu công trình chậm phối hợp thực hiện di chuyển, làm chậm công tác bàn giao mặt bằng.

2. Nguyên nhân:

a) Nguyên nhân khách quan:

- 6 tháng đầu năm cấp ủy, chính quyền các cấp bị chi phối do chuẩn bị cho công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, đã ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường đối với nhiệm vụ GPMB, nhiều nội dung công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, phường chưa được tập trung thực hiện quyết liệt, chậm tiến độ theo yêu cầu như: Công tác xét nguồn gốc đất, công tác giải quyết khiếu nại, thắc mắc của người dân, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân bị thu hồi đất bàn giao mặt bằng.

- Tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, dẫn đến hạn chế trong các nội dung công việc liên quan đến

công tác triển khai hội nghị đồng người như: Hội nghị triển khai dự án, Hội nghị đối thoại, hội nghị giải quyết vướng mắc, hội nghị lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường... dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

- Số dự án đầu tư nhiều, con người thực hiện công tác GPMB có hạn, hồ sơ đất đai bất cập, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức địa chính cấp xã, phường mất nhiều thời gian công sức trong việc thu thập hồ sơ địa chính, xác định nguồn gốc sử dụng đất, dẫn đến chậm tiến độ GPMB dự án.

- Tình trạng một bộ phận người dân chưa hiểu đúng các quy định của pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất đai, tài sản trên đất, bị một số đối tượng có hiểu biết pháp luật, đối tượng tư vấn, luật sư ... không chân chính, lôi kéo, kích động khiếu nại kéo dài; mang tư tưởng, biểu hiện chống đối, không chấp hành chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, phải thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất, dẫn đến làm chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án.

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại một số xã, phường còn hạn chế, chưa quyết liệt; Tính chủ động của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, phường chưa cao, đặc biệt là một số cán bộ công chức địa chính năng lực hạn chế, thậm chí có tư tưởng đùn đẩy trách nhiệm, ỷ lại trông chờ vào cán bộ của các Hội đồng, dẫn đến nội dung công việc trong công tác GPMB bị chậm trễ, kể cả những nội dung công việc thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ của cấp xã, phường đã được Chủ tịch, các PCT UBND thị xã giao cụ thể và ấn định thời gian hoàn thành.

- Một số công chức, viên chức của Ban GPMB và Hội đồng GPMB các dự án năng lực còn hạn chế, còn thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm kê, lập hồ sơ phương án bồi thường; thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp với UBND xã, phường thu thập hồ sơ đất đai, xác định loại đất, áp giá công khai phương án bồi thường, dẫn đến hồ sơ thiếu chặt chẽ, giá trị áp giá công khai sai lệch nhiều so với giá trị thẩm định, phê duyệt. Đây là một trong những nguyên nhân xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong công tác bồi thường, GPMB trong thời gian qua.

- Công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn với Ban GPMB, UBND các xã, phường còn hạn chế dẫn đến việc thực hiện giải quyết vướng mắc trọng điểm chậm giải quyết ảnh hưởng lớn tới tiến độ GPMB.

- Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tuyên truyền vận động nhân dân của cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường thực hiện chưa kịp thời, thiếu tính chủ động, còn phụ thuộc vào các Đoàn công tác do Thị xã thành lập; cán bộ, công chức cấp xã tham gia công tác tuyên truyền vận động không nắm rõ nội dung vướng mắc, phương pháp tuyên truyền vận động chưa hiệu quả.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Nhiệm vụ tổng quát:

- Rà soát, phân loại theo thứ tự ưu tiên GPMB đối với các dự án có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư hạ tầng, các dự án trọng điểm của các nhà đầu tư theo chỉ đạo của Tỉnh tại Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2021.

- Chỉ đạo các Hội đồng BT-HT&TĐC dự án, UBND các xã, phường tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn đọng còn lại của các dự án hạ tầng giao thông, các dự án trọng điểm, các dự án nhà đầu tư có vai trò tác động lớn đến phát triển Kinh tế - Xã hội chuyên tiếp từ các năm trước để hoàn thành công tác GPMB theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo các Hội đồng BT-HT&TĐC, các phòng chuyên môn liên quan quyết toán kinh phí GPMB tại các dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

- Tăng cường sự phối hợp với các Chủ đầu tư dự án (đặc biệt là các dự án vốn ngân sách, dự án đầu tư công, các dự án lớn, trọng điểm) để đảm bảo nguồn vốn chi trả bồi thường, hỗ trợ trong quá trình thực hiện công tác GPMB.

- Đề xuất với UBND tỉnh, Sở, Ban, ngành cấp tỉnh xem xét giải quyết các chính sách, các vấn đề vượt thẩm quyền liên quan đến công tác GPMB các dự án trên địa bàn thị xã.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

Với mục tiêu là phấn đấu hoàn thành kế hoạch GPMB năm 2021 được giao. Trong 6 tháng cuối năm UBND thị xã thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1) Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban thường vụ thị ủy về công tác GPMB trên địa bàn thị xã tại các Thông báo kết luận, các văn bản chỉ đạo; tập trung cao độ đối với những dự án trọng điểm theo thứ tự ưu tiên.

2) Hoàn thành việc ký cam kết tiến độ GPMB đối với các chủ đầu tư **trước ngày 30/7/2021** và báo cáo UBND tỉnh đối với các chủ đầu tư đã thông báo nhiều lần nhưng không phối hợp để ký cam kết.

3) Tiếp tục giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn lại của các dự án hạ tầng giao thông sử dụng vốn ngân sách do Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các ngành làm chủ đầu tư chuyên tiếp các năm trước.

4) Trước mắt trong quý III, cần tập trung thực hiện đối với các dự án trọng điểm, ưu tiên để hoàn thành GPMB theo yêu cầu tiến độ. Cụ thể là:

- Đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái biển Tân Dân: Hoàn thành công tác kiểm kê và lập phương án bồi thường, tăng cường tiến độ của dự án.

- Đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam: Tập trung trong tháng 6/2021 thực hiện chi trả bồi thường; tăng cường công tác đối thoại, giải quyết những nội dung còn tồn đọng, thắc mắc, kiến nghị của người dân, tổ chức vận động người dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng; hoàn thành giao đất tái định cư cho các hộ gia đình; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, ban hành Quyết định và tổ chức thực hiện

cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ đã được phê duyệt đầy đủ chính sách nhưng không nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

- Dự án Kè chống sạt lở và nạo vét thoát lũ Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn: Tập trung thực hiện chi trả bồi thường, tổ chức vận động người dân nhận tiền và giải quyết các khó khăn, vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng.

- Đối với tiểu dự án đô thị động lực: Tập trung hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thẩm định phê duyệt để chi trả hoàn thành GPMB 3 khu TĐC tại phường Hải Hòa, Nguyên Bình, Xuân Lâm, Bình Minh. Hoàn thành công tác bồi thường tại 2 dự án kênh tiêu thoát nước theo kế hoạch đề xuất của Chủ đầu tư dự án. Bàn giao mặt bằng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp các hạng mục gồm: Kênh Than, kênh Cầu Trắng, tuyến đường bộ ven biển đoạn từ xã Ninh Hải đến cầu Lạch Bạng 2 (tuyến 1), tuyến đường Bình Minh đi đường Sao Vàng (tuyến 2), cải tạo nâng cấp cầu Đò Bè và đường 0,5 km 2 đầu cầu (tuyến 3), tuyến đường từ QL1A đi bãi biển Ninh Hải (tuyến 4).

- Đối với dự án đường bộ ven biển từ Hải Châu đến Hải Lĩnh: Tập trung triển khai các trình tự thủ tục, kiểm kê, lập phương án, phê duyệt phương án bồi thường GPMB tại các xã, phường Hải Châu, Hải Ninh, Hải An, Tân Dân, Hải Lĩnh đảm bảo đến ngày 30/6/2021 giải ngân toàn bộ đất nông nghiệp; Hoàn thành giải phóng toàn bộ mặt bằng đến ngày 30/9/2021.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền cấp phường, xã; Nêu cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Trưởng các đơn vị, phòng, ban, đội trong công tác GPMB. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, quản lý tiến độ, khối lượng công việc, hàng tuần, hàng tháng đánh giá kết quả, kiểm điểm rút kinh nghiệm để tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo GPMB thị xã.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến người dân dưới nhiều hình thức (như tuyên truyền bằng loa truyền thanh lưu động, tiếp xúc, hội nghị trực tiếp đối thoại, vận động...); phát huy vai trò của các Tổ chức chính trị - xã hội, UBMTTQ và các đoàn thể từ Thị xã đến các xã, phường trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình, cá nhân chấp hành nhận tiền để bàn giao mặt bằng dự án.

3. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời và hiệu quả giữa UBND thị xã, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, các ban ngành cấp tỉnh; giữa các phòng ban UBND thị xã với Công an thị xã, UBND các xã, phường trong công tác GPMB. Thường xuyên giao ban để thống nhất phương án giải quyết đối với từng nội dung công việc, từng trường hợp cụ thể.

4. Đối với UBND các xã, phường có dự án: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc thực hiện đúng tiến độ các ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã; tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, kiến nghị của nhân

dân ngay từ cơ sở; thực hiện nhiệm vụ xét nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân, xét đối tượng đủ điều kiện TĐC, đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật, đúng thời hạn theo yêu cầu của từng dự án

5. Đối với Hội đồng BT-HT&TĐC các dự án: Thực hiện các trình tự, thủ tục GPMB đảm bảo chặt chẽ, công khai minh bạch, đúng quy định, đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để tập trung giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất cấp trên giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cấp ủy, chính quyền cấp xã, các phòng thẩm định, chủ đầu tư trong quá trình thực hiện. Hoàn tất thủ tục, hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, kịp thời trình UBND thị xã ban hành quyết định cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất, không bàn giao mặt bằng.

6. Đối với các phòng thẩm định: Nêu cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo phòng, chuyên viên trực tiếp làm công tác thẩm định, tập trung thẩm định các hồ sơ đang còn tồn đọng tại các dự án nhất là các dự án trọng điểm; phân công, bố trí đủ cán bộ có năng lực thực hiện công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC đảm bảo kịp thời gian yêu cầu; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hội đồng BT-HT&TĐC các dự án, UBND các xã, phường trong quá trình thực hiện để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh để ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, đảm bảo tiến độ GPMB dự án theo yêu cầu.

7. Chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối, lôi kéo, kích động nhân dân đi ngược lại với các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo cho tình hình an ninh trật tự tại địa bàn các xã, phường được ổn định, tạo điều kiện cho việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021./.

Nơi nhận:

- Ban thường vụ Thị ủy (B/cáo);
- TT Thị ủy, HĐND&UBND thị xã (B/cáo);
- Ban chỉ đạo GPMB thị xã (B/cáo);
- Các PCT UBND thị xã (chỉ đạo th/hiện);
- Ban QL khu KTNS&CKCN (p/hợp);
- Các phòng, ban: TN&MT, TC-KH, Thanh tra, Tư pháp, Đội kiểm tra quy tắc xây dựng, Ban QLDA, Ban GPMB-HT&TĐC (Th/hiện);
- UBND các xã, phường (Th/hiện);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dũng